А К Т № 0 2 2
технического освидетельствования распределительной подстанции РП-2 (10 кВ) г. Березовский, ул. Новая, 13в.

АО «Уральские электрические сети» от «10» июля 2023г.
Год ввода в эксплуатацию: 1982
Дата последнего технического освидетельствования энергообъекта: н/д
На основании приказа № 124 от 11.05.2022 г. и требований ПТЭЭСиС п.1.5.2

Комиссия в составе:
Председателя –
главный инженер АО «УЭС» М.П. Климко

Руководитель ПТО АО «УЭС» В.Е. Турчиневич

Начальник ЭТЛ АО «УЭС» А.С. Баранцев

Начальник УКиРЭЭ АО «УЭС» С.С. Дедюхин

составили настоящий акт в том, что электроустановка РП-2 (10 кВ) проходила техническое освидетельствование:
с 02.06.2023 г. по 10.07.2023 г.

Комиссии представлена следующая техническая документация:

1. Паспорт объекта
2. Инструкция по эксплуатации РП
3. График осмотра оборудования
4. Журнал дефектов (ведомости)
5. Листки осмотров
6. Журнал (замеры) измерения нагрузок и напряжений РП
7. План-графики капитального и текущего ремонта оборудования
8. Данные об отказах и авариях за время эксплуатации объекта
9. Протоколы (журналы) испытаний
10. Технический отчёт специализированной организации ООО «Стройтехком» от 2015года, по теме «Обследование строительных конструкций здания распределительной подстанции, диспетчерское обозначение РП-2, расположенной по адресу: г. Березовский, ул. Новая, 13в.

По результатам осмотра электроустановки, рассмотрения документации и заключений специализированных организаций Комиссия признаёт электроустановку РП-2 работоспособной, принимает решение о выполнении мероприятий по устранению выявленных дефектов, указанных в «Техническом отчёте» и «Заключении» специализированных организаций».

Заключение: Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается при условии выполнения реконструкции (модернизации) яч. № 16 РУ-10 кВ РП-2 (10 кВ) с заменой масляного выключателя 10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ, заменой ошиновки, заменой разъединителей 10 кВ, заменой трансформаторов тока по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Новая, 13в в установленные сроки.

Члены комиссии:

Председатель –
главный инженер АО «УЭС» М.П. Климко

Руководитель ПТО АО «УЭС» В.Е. Турчиневич

Начальник ЭТЛ АО «УЭС» А.С. Баранцев

Начальник УКиРЭЭ АО «УЭС» С.С. Дедюхин