УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер АО "УЭС"
Климко М.П.

Дефектная ведомость от 07.03.2023 г.

ВЛ-6 кВ от ПС Лосинка ф. №19
объект

ВЛ-6 кВ от ПС Лосинка ф.№19
адрес место нахождения объекта (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию 1940 год

Последний текущий/капитальный ремонт был проведен 2022 год

Планируемый месяц вывода в текущий/капитальный ремонт

Вид дефекта (место выявления, № опор и т. д.)	Вид и объемы работ	Необходимые материалы	
		Наименование, тип, марка	Кол-во
1. Провис линии, на проводе присутствуют скрутки, оплавления, повреждение изоляторов. 2. Присоединенная (заявленная) мощность заявителей превышает номинальные значения существующего сечения провода. 3. Деревянные опоры сгнили (непропитанная древесина), бетон с приставок осыпался, видна арматура, бандажи ослаблены, усталлость металла бандажей. 4. Несоответствие пропускной 5. Выработка нормативного срока службы.	Выполнить замену деревянных опор на ж/б опоры №80, 88-113 и замена голых проводов АС-70 на СИП3 1х120 опора №69-113.		
	Демонтажные работы:		
	Демонтаж провода 3АС50	провода 3АС70	2300 м.
	Демонтаж деревянных опор	опора деревян. 11м	4 шт.
	Монтажные работы:		
	Монтаж опор ж/б СВ-110	опор ж/б СВ-110	26 шт.
	Монтаж опор ж/б СВ-95	опор ж/б СВ-95	6 шт.
	Монтаж провода СИП-3 1х120	провода СИП-3 1х120	7500 м.
	Монтаж металлоконструкции под РЛНД с приводом	Металлоконструкция под РЛНД-10/400	1 шт.
	Монтаж РЛНД	РЛНД-10/400 с приводом ПР-01	1 шт.
	Монтаж грозозащиты	ОПН-6 кВ	1 компл.
	Монтаж крепления укоса У-1	крепления укоса У-1	6 шт.
	Монтаж траверс ТМ-56	траверса ТМ-56	6 шт.
	Монтаж траверса ТМ-54	траверса ТМ-54	6 шт.
	Монтаж траверса ТМ-51	траверса ТМ-51	20 шт.
	Монтаж колпачков К-7	колпачек К-7	81 шт.
	Монтаж изоляторов ШФ-20Г1	изоляторов ШФ-20Г1	81 шт.
	Монтаж хомутов Х-42	хомут Х-42	40 шт
	Монтаж изолятор ЛК-70	изолятор ЛК-70	36 шт.
	Монтаж вязки спиральной С120	вязки спиральной С120	18 шт.
	Монтаж ленты стальной	лента стальная	8 м.
	Монтаж крепление для ленты	крепление для ленты	8 шт.
	Монтаж проводника заземления	пруток стальной д.10 мм	20 м.

Монтаж электрода заземления	угалок стальной 50х50	6 м.
Монтаж зажим ПС-2	зажим ПС-2	8 шт
Монтаж зажима ПА-2	зажима ПА-2	3 шт
Пуско-наладочные работы		1 шт.
Благоутройство территории		

Мастер _____ Куракин А. А.