УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер АО "УЭС"
Климко М.П.

Дефектная ведомость от 10.01.2023

ВЛ-6 кВ ф. Город-1 от оп.1 у ПС 35 кВ Южная БЗ до оп. 4
объект

г. Березовский, ул. Уральская
адрес место нахождения объекта (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию 1953 год

Последний текущий/капитальный ремонт был проведен 2022 год

Планируемый месяц вывода в текущий/капитальный ремонт

Вид дефекта (место выявления, № опор и т. д.)	Вид и объемы работ	Необходимые материалы	
		Наименование, тип, марка	Кол-во
1. Падение напряжение при максимальной нагрузке в конце линии ниже допустимых значение по ГОСТ. 2. Присоединенная (заявленная) мощность заявителей превышает номинальные значения существующего сечения провода. 3. Провис линии, на проводе присутствуют скрутки, оплавления, повреждение изоляторов. 4. Бетон с опоры осыпался, видна арматура, усталость металла металлоконструкций. 5. Выработка нормативного срока службы.	Выполнить монтаж двух цепей от оп. 1 до оп. 4, деление фидера на 2 части 0,3 км (трасса)		
	Демонтажные работы:		
	1.Демонтаж провода	3*АС-70	300 м.
	2.Демонтаж промежуточной опоры ж/б	СВ-110 (П10-1)	6 шт.
	3.Демонтаж концевой опоры	СВ-110 (А10-2)	2 шт.
	Монтажные работы:		
	1.Монтаж двухцепной концевой опоры ж/б	СВ-110 (2А10-2)	2 шт.
	2.Монтаж двухцепной промежуточной опоры ж/б	СВ-110 (2П10-1)	6 шт.
	3.Монтаж провода двух цепей ВЛЗ-6 кВ (330м - цепь № 1, 330м цепь № 2 на одних опорах)	3*СИП-3 1х95	660 м.
	4.Пуско-наладочные работы		1 шт.
	5. Благоутройство территории		

Начальник ПТО Турчиневич В.Е.