УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер АО "УЭС"
Климко М.П.

Дефектная ведомость от 14.01.2025

ВЛ-6 кВ ф. Город 2 от оп.1 у ПС 35 кВ Южная БЗ до оп. 42
объект

г. Березовский
адрес место нахождения объекта (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию 1967 год

Последний текущий/капитальный ремонт был проведен 2023 год

Планируемый месяц вывода в текущий/капитальный ремонт

Вид дефекта (место выявления, № опор и т. д.)	Вид и объемы работ	Необходимые материалы	
		Наименование, тип, марка	Кол-во
1. Падение напряжение при максимальной нагрузке в конце линии ниже допустимых значение по ГОСТ. 2. Присоединенная (заявленная) мощность заявителей превышает номинальные значения существующего сечения провода. 3. Провис линии, на проводе присутствуют скрутки, оплавления, повреждение изоляторов. 4. Выработка нормативного срока службы.	Выполнить замену голого провода А-50 на провод СИП3-1х120 от оп.1 до оп. 42 (двухцепной участок ВЛ-6 кВ)		
	Демонтажные работы:		
	1. Демонтаж провода	3А-50	2,669 м. (трасса)
	2. Демонтаж поддерживающей изолирующей подвески	ПС-70	99 шт.
	3. Демонтаж натяжной изолирующей подвески	ПС-70	51 шт.
	Монтажные работы:		
	1. Монтаж провода	3СИП3-1х120	2,669 м. (трасса)
	2. Монтаж поддерживающей изолирующей подвески	Комплект ИП-30-20-В1Пс-2	99 шт.
	3. Монтаж натяжной изолирующей подвески	Комплект ИП-60-20-ББ2-2	51 шт.
	4. Монтаж грозозащиты на опорах ВЛ	ОПНп-6/7,2/10/680 УХЛ1	3 компл.
	5. Пуско-наладочные работы		1 шт.
	6. Благоутройство территории		

Начальник ПТО Турчиневич В.Е.