УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер АО "УЭС"
Климко М.П.

Дефектная ведомость от 13.01.2025

КЛ-10 кВ от РП-2 яч. 2 до опоры №1 ВЛ-10 кВ ф.Скважина 2р
объект

г. Березовский,
адрес место нахождения объекта (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию 1985 год

Последний текущий/капитальный ремонт был проведен

Планируемый месяц вывода в текущий/капитальный ремонт

| Вид дефекта (место выявления, № опор и т. д.) | Вид и объемы работ | Необходимые материалы | |
|---|---|---|---|
| | | Наименование, тип, марка | Кол-во |
| 1. Коррозия брони кабельной линии, осушевание, старение изоляции. 2. Присоединенная (заявленная) мощность заявителей превышает номинальные значения существующего сечения кабеля. 3. Сопротивление изоляции кабеля на низком уровне. 5. Выработка нормативного срока службы (30 лет). | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-2 (10 кВ) яч. № 2 до оп. №1 ВЛ-10 кВ ф. Скважина 2р с заменой кабельной линии на кабель большего сечения, протяженность трассы 0,12 км по адресу: Свердловская обл., г. Березовский | | 120 м |
| | **Демонтажные работы:** | | |
| | КЛ-6 кВ в траншее (земляные работы) | ААШв 3*70 (ААБ 3*70) | 120 м |
| | **Монтажные работы:** | | |
| | КЛ-6 кВ в траншее (земляные работы) | Кабель 3*АПвПуг 1*95мк/50-10 кВ | 120 м |
| | Монтаж концевых муфты на оп. 1 | Муфты 1ПКНт10-70/120-3Ф | 1 шт |
| | Монтаж концевых муфты РУ-10 кВ яч. 2 | Муфты 1ПКВт10-70/120-3Ф | 1 шт |
| | Пуско-наладочные работы | | 1 шт |
| | Благоустройство территории | | 360 м2 |

Начальник ПТО Турчиневич В.Е.