УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер АО "УЭС"
Климко М.П.

Дефектная ведомость от 10.01.2023

КЛ-6 кВ ф. Кирпичный от яч. № 12 РУ-6 кВ ПС 35 кВ Лесозавод до оп. 1
объект

г. Березовский, п. Ключевск
адрес место нахождения объекта (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию 1985 год

Последний текущий/капитальный ремонт был проведен 2012 год

Планируемый месяц вывода в текущий/капитальный ремонт

Вид дефекта (место выявления, № опор и т. д.)	Вид и объемы работ	Необходимые материалы	
		Наименование, тип, марка	Кол-во
1. Коррозия брони кабельной линии, осушевание, старение изоляции. 2. Сопротивление изоляции кабеля на низком уровне. 3. В связи с изменением места расположения опоры №1 ф. Кирпичный необходимо изменить трассу КЛ-6 кВ от ПС 35 кВ Лесозавод. 4. Выработка нормативного срока службы (30 лет).	Выполнить замену цельного участка кабельной линии 6 кВ с изменением трассы.		
	Демонтажные работы:		
	1. Демонтаж кабеля	АСБ 3х95	60 м.
	Монтажные работы:		
	1. Прокладка кабеля в траншее (земляные работы)	ААБл 3х95	65 м.
	2. Прокладка кабеля в кабельном канале ЗРУ-6 кВ	ААБл 3х95	10 м.
	3. Установка концевых муфт в яч. 12 и на опоре № 1	10КНТП 3*70/120	2 шт.
	4. Пуско-наладочные работы		
	5. Благоутройство территории		325 м2

Мастер Куракин А. А.