УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер АО "УЭС"
Климко М.П.

Дефектная ведомость от 01.11.2023

КЛ-6кВ от ПС 35 кВ Северная БЗ яч. 13 до опоры №1 ВЛ-6 кВ ф. 44 квартал
объект

г. Березовский,
адрес место нахождения объекта (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию 1949 год

Последний текущий/капитальный ремонт был проведен 2022 год

Планируемый месяц вывода в текущий/капитальный ремонт

Вид дефекта (место выявления, № опор и т. д.)	Вид и объемы работ	Необходимые материалы	
		Наименование, тип, марка	Кол-во
1. Коррозия брони кабельной линии, осушевание, старение изоляции. 2. Присоединенная (заявленная) мощность заявителей превышает номинальные значения существующего сечения кабеля. 3. Сопротивление изоляции кабеля на низком уровне. 5. Выработка нормативного срока службы (30 лет).	Замена КЛ-6 кВ на больший по сечению от яч. 13 до оп. 1		220 м
	Демонтажные работы:		
	КЛ-6 кВ в траншее (земляные работы)	ААБ 3*70	5 м
	КЛ-6 кВ в кабельном лотке	ААБ 3*70	190 м
	КЛ-6 кВ в кабельном канале ЗРУ-6 кВ	ААБ 3*70	25 м
	Монтажные работы:		
	КЛ-6 кВ в траншее (земляные работы)	Кабель 3*АПвПуг 1*240мк/50-10 кВ	5 м
	КЛ-6 кВ в кабельном лотке	Кабель 3*АПвПуг 1*240мк/50-10 кВ	190 м
	КЛ-6 кВ в кабельном канале ЗРУ-6 кВ	Кабель 3*АПвПуг 1*240мк/50-10 кВ	25 м
	Монтаж концевых муфт на оп. 1 и в ЗРУ-6 кВ яч. 13	Муфты 1ПКНт10-240-3Ф	2 шт
	Пуско-наладочные работы		1 шт
	Благоустройство территории		975 м2

Мастер Громов А.В.