УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер АО "УЭС"
Климко М.П.

Дефектная ведомость от 01.11.2023

КЛ-6 кВ от ПС 35 кВ Южная БЗ яч. 19 до опоры №1 ВЛ-6 кВ ф. Город 1
объект

г. Березовский,
адрес место нахождения объекта (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию 1970 год

Последний текущий/капитальный ремонт был проведен 2022 год

Планируемый месяц вывода в текущий/капитальный ремонт

Вид дефекта (место выявления, № опор и т. д.)	Вид и объемы работ	Необходимые материалы	
		Наименование, тип, марка	Кол-во
1. Коррозия брони кабельной линии, осушевание, старение изоляции. 2. Присоединенная (заявленная) мощность заявителей превышает номинальные значения существующего сечения кабеля. 3. Сопротивление изоляции кабеля на низком уровне. 5. Выработка нормативного срока службы (30 лет).	Замена КЛ-6 кВ на больший по сечению от яч. 19 до оп. 1		60 м
	Демонтажные работы:		
	КЛ-6 кВ в траншее (земляные работы)	ААБ 3*95	5 м
	КЛ-6 кВ в кабельном канале ЗРУ-6 кВ	ААБ 3*95	55 м
	Монтажные работы:		
	КЛ-6 кВ в траншее (земляные работы)	Кабель 3*АПвПуг 1*240мк/50-10 кВ	5 м
	КЛ-6 кВ в кабельном канале ЗРУ-6 кВ	Кабель 3*АПвПуг 1*240мк/50-10 кВ	55 м
	Монтаж концевых муфт на оп. 1 и в ЗРУ-6 кВ яч. 13	Муфты 1ПКНт10-240-3Ф	2 шт
	Пуско-наладочные работы		1 шт
	Благоустройство территории		

Мастер Громов А.В.