УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер АО "УЭС"
Климко М.П.

Дефектная ведомость от 10.01.2023

КЛ-6 кВ ф. ЖБИ от яч. № 11 РУ-6 кВ ПС 35 кВ Лесозавод до оп. 1
объект

г. Березовский, п. Ключевск
адрес место нахождения объекта (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию 1985 год

Последний текущий/капитальный ремонт был проведен 2012 год

Планируемый месяц вывода в текущий/капитальный ремонт

| Вид дефекта (место выявления, № опор и т. д.) | Вид и объемы работ | Необходимые материалы | |
|---|---|---|---|
| | | Наименование, тип, марка | Кол-во |
| 1. Коррозия брони кабельной линии, осушевание, старение изоляции. 2. Сопротивление изоляции кабеля на низком уровне. 3. В связи с изменением места расположения опоры №1 ф. Кирпичный необходимо изменить трассу КЛ-6 кВ от ПС 35 кВ Лесозавод. 4. Выработка нормативного срока службы (30 лет). | Выполнить замену цельного участка кабельной линии 6 кВ с изменением трассы. | | |
| | **Демонтажные работы:** | | |
| | 1. Демонтаж кабеля | АСБ 3х95 | 60 м. |
| | **Монтажные работы:** | | |
| | 1. Прокладка кабеля в траншее (земляные работы) | ААБл 3х95 | 65 м. |
| | 2. Прокладка кабеля в кабельном канале ЗРУ-6 кВ | ААБл 3х95 | 10 м. |
| | 3. Установка концевых муфт в яч. 11 и на опоре № 1 | 10КНТП 3*70/120 | 2 шт. |
| | 4. Пуско-наладочные работы | | |
| | 5. Благоутройство территории | | 325 м2 |

Мастер Куракин А. А.